



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 193 del 06/05/2025

“MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA E "TORRE DELL'OROLOGIO" IN PIAZZA SAN MICHELE NELLA FRAZIONE DI NOHA" (DD.GG.RR. n. 2247 del 29 dicembre 2021 e n. 545 del 20 aprile 2022. Contributi per gli investimenti di cui all'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii. – esercizio 2022) - CUP: H25F21001350002 – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **sei** del mese di **maggio** alle ore **13:40** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Nome	Ruolo	Presente	Assente
VERGINE FABIO	Sindaco	Si	
ANSELMI MARIAGRAZIA	Vice Sindaco		Si
PALOMBINI CAMILLA	Assessore		Si
STASI GUGLIELMO	Assessore	Si	
CONGEDO ANNA MARIA	Assessore	Si	
SPOTI GIUSEPPE	Assessore	Si	

Totale Presenti: 4	Totale Assenti: 2
---------------------------	--------------------------

Presiede la seduta **Il Sindaco Fabio Vergine**

Partecipa **Il Segretario Generale Consuelo Tartaro**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 834 del 09.01.2023 la Dott.ssa Enrica Marcella Stefanelli ha trasmesso relazione specialistica per il restauro della Casa e Torre dell'Orologio;

con Delibera di G.C. n. 271 del 10.07.2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA E "TORRE DELL'OROLOGIO" IN PIAZZA SAN MICHELE NELLA FRAZIONE DI NOHA" redatto dall'Arch. Francesco Tundo, di importo complessivo pari a € 225.000,00;

con nota prot. 34529 del 19.06.2023, il R.U.P. Geom. Saverio Mengoli ha disposto al progettista incaricato all'esecuzione dei lavori secondo Progetto Esecutivo approvato, pur non avendo ottenuto rilascio di parere autorizzativo, al fine di non incorrere nel termine per l'affidamento dei lavori, così come prescritto dal comma 136 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii. e come da note di sollecito ad adempiere della Regione Puglia prot. n. 0005273 del 04/04/2023 e prot. n. 0007946 del 16/05/2023;

con Determinazione a contrarre R.G. n. 1244 del 24.07.2023 sono stati affidati i lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA E "TORRE DELL'OROLOGIO" IN PIAZZA SAN MICHELE NELLA FRAZIONE DI NOHA", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, all'impresa MASTROLIA COSTRUZIONI di Mastrolia Daniele, con sede in San Donato di Lecce (LE) alla Via San Carlo - P.IVA 03087640755 – C.F. MSTDNL65T22H826M, regolarmente provvista di certificazione OG2;

con nota 68444 del 02.11.2023 la Soprintendenza SABAP, autorizzava l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.21 del predetto D.Lgs42/2004 in riferimento alle prescrizioni descritte;

con nota prot. n. 74231 del 22.11.2023 veniva trasmessa lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA E "TORRE DELL'OROLOGIO" IN PIAZZA SAN MICHELE NELLA FRAZIONE DI NOHA";

in data 23.11.2023 veniva sottoscritto il verbale di consegna lavori dal quale inizieranno a decorrere i tempi per l'esecuzione degli stessi i quali dovranno essere compiuti in giorni consecutivi n. 150 decorrenti dalla data 23.11.2023;

in data 02.12.2023 veniva sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori e che gli stessi verranno ripresi quando saranno cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a perfetta regola d'arte;

in data 05.12.2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto come da apposito verbale sottoscritto dalle parti, per la sola messa in sicurezza del cantiere ed allestimento dello stesso;

con nota prot. 6209 del 17.01.2024 veniva comunicato alla Soprintendenza SABAP l'effettivo inizio dei lavori di cui in oggetto e, contestualmente, la richiesta di sopralluogo congiunto al fine di concordare le lavorazioni necessarie per la migliore riuscita dell'intervento;

in data 28.02.2024 è stato sottoscritto verbale di sopralluogo congiunto per la verifica delle lavorazioni da realizzare;

con Determinazione R.G. n. 1557 del 22.08.2024 è stato affidato l'incarico di "SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SPECIALISTICA, CAMPAGNA SAGGI, ASSISTENZA CANTIERE E RELAZIONE FINALE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA E TORRE DELL'OROLOGIO IN PIAZZA SAN MICHIELE NELLA FRAZIONE DI NOHA", ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) D.Lgs 36/2023 al Dott. Ludovico Accogli, con sede legale a Matino (Le), Via Roma n. 251 - C.F.:CCGLVC80M22D883W – P.IVA04372020752;

con nota prot. 70268 del 11.09.2024, il Dott. Ludovico Accogli, con sede legale a Matino (Le), Via Roma n. 251 - C.F.:CCGLVC80M22D883W – P.IVA04372020752 – ha trasmesso Relazione specialistica in merito all'analisi Stratigrafica di pulitura selettiva eseguita su paramenti murari interni ed esterni e superfici lignee;

in data 25.09.2024 è stato effettuato sopralluogo con la Soprintendenza Archeologica e sottoscritto il relativo verbale di sopralluogo congiunto al fine di valutare le procedure più idonei per il recupero e restauro dell'immobile in oggetto;

con nota prot. 81403 del 21.10.2024 è stato richiesto sopralluogo congiunto alla Soprintendenza Archeologica al fine di valutare le campionature di colore sulle superfici, come concordate con verbale del 25.09.2024;

in data 06.11.2024 è stato sottoscritto verbale di sopralluogo congiunto, delle valutazioni tra le parti e l'accettazione delle campionature colore e l'approvazione delle stesse per il proseguo dei lavori di completamento;

con nota prot. 93830 del 02.12.2024, il RUP autorizzava ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023 di procedere alla quantificazione delle lavorazioni in variante, con un parallelo di spesa, al fine della definizione del nuovo quadro economico;

con nota della Soprintendenza prot. MIC|MIC_SABAP-BRLE|18/02/2025|0002760-P, acquisita al prot. del Comune di Galatina n. 13547 del 18.02.2025, sono state confermate le prescrizioni impartite con la nota di autorizzazione prot. MIC|MIC_SABAP-BR-LE|31/10/2023|0017516-P, acquisita al protocollo del Comune di Galatina n. 68444 del 02.11.2023;

con nota acquisita al prot. 19742 del 14.03.2025, l'Arch. Francesco Tundo ha trasmesso i gli atti tecnici riguardanti la variante di progetto a seguito di sopralluogo, consistenti in:

- Perizia di assestamento
- Computo metrico di variante
- Computo sicurezza

Considerato che

il quadro economico del progetto esecutivo, Approvato con Deliberazione della G.C. n. 271 del 10.07.2023, è pari ad € 225.000,00 a valere su risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 134 della Legge 30.12.2018 n. 145 e ss.mm.ii. – esercizio 2022, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A	Importo lavori da computo soggetti a ribasso	122.661,71 €
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	15.811,65 €
C	TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTO (A+B)	138.473,36 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
D	Lavori previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	0,00 €
E	Spese Tecniche "Relazione Tecnica Specialistica"	4.500,00 €
F	Spese tecniche (Vari livelli di Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, CRE)	37.398,47 €
G	Fondo Funzioni Tecniche ex Art. 113 D. Lgs. 50/2016	2.969,89 €
H	I.V.A.10,00% su totale lavori (C+D)	13.847,34 €
I	Cassa Assistenza Previdenza (2% di E + 4% di F)	2.797,89 €
L	I.V.A. 22,00% su spese tecniche e Cassa (E+F+I) ove dovuta	8.677,34 €
M	Arrotondamenti ed Imprevisti	16.110,71 €
N	ANAC	225,00 €
O	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (D+E+F+G+H+I+L+M+N)	86.526,64 €
(C+O) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		225.000,00 €

con Determinazione R.G. n. 2058 del 17.11.2023 è stato approvato il quadro economico quadro economico generale dell'intervento rideterminato nella voce "Importo Lavori", così come riveniente dal ribasso del 5,1% applicato in sede di aggiudicazione dei lavori, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A	Importo lavori da computo soggetti a ribasso	116.405,96 €
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	15.811,65 €
C	TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTO (A.2+B)	132.217,61 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
D	Lavori previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	0,00 €
E	Spese Tecniche "Relazione Tecnica Specialistica"	4.500,00 €
F	Spese tecniche (Vari livelli di Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, CRE)	37.398,47 €
G	Fondo Funzioni Tecniche ex Art. 113 D. Lgs. 50/2016	2.969,89 €
H	I.V.A.10,00% su totale lavori (C+D)	13.221,76 €
I	Cassa Assistenza Previdenza (2% di E + 4% di F)	2.797,89 €
L	I.V.A. 22,00% su spese tecniche e Cassa (E+F+I) ove dovuta	8.677,34 €
M	Arrotondamenti ed Imprevisti	16.110,71 €
N	ANAC	225,00 €
P	Ribasso percentuale O.E. importo lavori _ 5,100%	6.881,33 €
Q	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (D+E+F+G+H+I+L+M+N)	92.782,39 €
(C+O) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		225.000,00 €

Visto che il quadro economico rimodulato, a seguito della variata disposta dal RUP, per ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, dal Direttore dei Lavori Arch. Francesco Tundo, con nota acquisita al prot. 19742 del 14.03.2025 e successive integrazioni, risulta pari ad € 258.000,00, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A	Importo lavori Variante da computo a lordo di ribasso	152.133,11 €
A.1	Importo lavori Variante - ribasso 5,10%	144.374,32 €
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	23.620,93 €
C	TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTO (A+B)	167.995,25 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
D	Lavori previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	0,00 €
E	Spese Tecniche "Relazione Tecnica Specialistica" PROGETTO PRELIMINARE	4.500,00 €
E.1	Spese Tecniche "Relazione Tecnica Specialistica" PROGETTO ESECUTIVO - PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA (Documentazione fotografica, relazione specialistica pre intervento) - Competenza restauratore Ludovico Accogli.	3.500,00 €
F	Spese tecniche (Vari livelli di Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, CRE) RIBASSO 5,15%	35.472,45 €
F.2	Spese tecniche (Assistenza al Rup, sopralloghi tecnici soprintendenza, variazione computi economici, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, CRE) RIBASSO 5,15%	10.907,75 €
G	Fondo Funzioni Tecniche ex Art. 113 D. Lgs. 50/2016	3.419,08 €
H	I.V.A.10,00% su totale lavori (C+D)	16.799,53 €
I	Cassa Assistenza Previdenza (2% di E + 4% di F-F.2)	2.135,94 €
L	I.V.A. 22,00% su spese tecniche e Cassa (E-E.1+F+F2) ove dovuta	12.217,57 €
M	Arrotondamenti ed Imprevisti	827,43 €
N	ANAC	225,00 €
O	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (D+E+E.1+F+F.1+G+H+I+L+M+N)	90.004,74 €
(C+O) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		258.000,00 €

Dato atto che:

i maggiori lavori risultano pari ad € 27.968,36 a cui vanno aggiunti maggiori oneri per la sicurezza pari ad € 7.809,28 e così per complessivi € 35.777,64 (maggiori lavori di contratto, oneri per la sicurezza inclusi);

il suddetto nuovo Quadro Economico di variante, la maggiore spesa rispetto al Q.E. post-gara è di complessivi € 33.000,00 a cui si dovrà fare fronte con somme a carico dell'amministrazione comunale;

la somma complessiva dell'intervento, pertanto, risulta essere pari ad € 258.000,00, di cui:

- € 225.000,00, finanziato con DD.GG.RR. n. 2247 del 29 dicembre 2021 e n. 545 del 20 aprile 2022. Contributi per gli investimenti di cui all'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii. – esercizio 2022 e impegnato sul PEG del bilancio comunale:

Capitolo	1052040	Messa in sicurezza e risanamento casa e torre dell'orologio piazza San Michele Noha
Cod. Bilancio	01.05.2.02	Importo - € 225.000,00
V livello	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

- la somma di € 33.000,00 trova imputazione sul bilancio corrente 2025/2027, nel modo seguente:

Capitolo	8012002	Utilizzo oneri di urbanizzazione
----------	---------	----------------------------------

<i>Cod. Bilancio</i>	08.01.2.02	Importo - € 33.000,00
<i>V livello</i>	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.

Attesa pertanto la necessità di approvare gli atti tecnici della variante del progetto esecutivo, costituito dagli allegati sopra elencati, trasmessi dal Direttore dei Lavori Arch. Francesco Tundo, al fine della ripresa e conclusione dei lavori;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000
- la L. n. 241/1990
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni;

Con votazione favorevole ed unanime resa nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate e qui integralmente richiamate e trascritte:

1. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., gli atti tecnici della perizia in corso d'opera, trasmessi dal Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Tundo, con nota acquisita al prot. n. 19742 del 14.03.2025 e successive integrazioni, vistata dal RUP e consistenti in:
 - Perizia di assestamento
 - Computo metrico di variante
 - Computo sicurezza
2. **DI DARE ATTO** che il quadro economico di variante è pari ad € 258.000,00, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A	Importo lavori Variante da computo a lordo di ribasso	152.133,11 €
A.1	Importo lavori Variante - ribasso 5,10%	144.374,32 €
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	23.620,93 €
C	TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTO (A+B)	167.995,25 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
D	Lavori previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	0,00 €
E	Spese Tecniche "Relazione Tecnica Specialistica" PROGETTO PRELIMINARE	4.500,00 €
E.1	Spese Tecniche "Relazione Tecnica Specialistica" PROGETTO ESECUTIVO - PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA (Documentazione fotografica, relazione specialistica pre intervento) - Competenza restauratore Ludovico Accogli.	3.500,00 €
F	Spese tecniche (Vari livelli di Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, CRE) RIBASSO 5,15%	35.472,45 €
F.2	Spese tecniche (Assistenza al Rup, sopralloghi tecnici soprintendenza, variazione computi economici, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, CRE) RIBASSO 5,15%	10.907,75 €
G	Fondo Funzioni Tecniche ex Art. 113 D. Lgs. 50/2016	3.419,08 €
H	I.V.A. 10,00% su totale lavori (C+D)	16.799,53 €
I	Cassa Assistenza Previdenza (2% di E + 4% di F-F.2)	2.135,94 €
L	I.V.A. 22,00% su spese tecniche e Cassa (E-E.1+F+F2) ove dovuta	12.217,57 €
M	Arrotondamenti ed Imprevisti	827,43 €
N	ANAC	225,00 €
O	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (D+E+E.1+F+F.1+G+H+I+L+M+N)	90.004,74 €
(C+O) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		258.000,00 €
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A	Importo lavori Variante da computo a lordo di ribasso	152.133,11 €
A.1	Importo lavori Variante - ribasso 5,10%	144.374,32 €
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	23.620,93 €
C	TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTO (A+B)	167.995,25 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
D	Lavori previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	0,00 €
E	Spese Tecniche "Relazione Tecnica Specialistica" PROGETTO PRELIMINARE	4.500,00 €
E.1	Spese Tecniche "Relazione Tecnica Specialistica" PROGETTO ESECUTIVO - PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA (Documentazione fotografica, relazione specialistica pre intervento) - Competenza restauratore Ludovico Accogli.	3.500,00 €
F	Spese tecniche (Vari livelli di Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, CRE) RIBASSO 5,15%	35.472,45 €
F.2	Spese tecniche (Assistenza al Rup, sopralloghi tecnici soprintendenza, variazione computi economici, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, CRE) RIBASSO 5,15%	10.907,75 €
G	Fondo Funzioni Tecniche ex Art. 113 D. Lgs. 50/2016	3.419,08 €
H	I.V.A. 10,00% su totale lavori (C+D)	16.799,53 €
I	Cassa Assistenza Previdenza (2% di E + 4% di F-F.2)	2.135,94 €
L	I.V.A. 22,00% su spese tecniche e Cassa (E-E.1+F+F2) ove dovuta	12.217,57 €
M	Arrotondamenti ed Imprevisti	827,43 €
N	ANAC	225,00 €
O	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (D+E+E.1+F+F.1+G+H+I+L+M+N)	90.004,74 €
(C+O) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		258.000,00 €

- DI DARE ATTO** che i maggiori lavori risultano pari ad € 27.968,36 a cui vanno aggiunti maggiori oneri per la sicurezza pari ad € 7.809,28 e così per complessivi € 35.777,64 (maggiori lavori di contratto, oneri per la sicurezza inclusi);
- DI DARE ATTO** il suddetto nuovo Quadro Economico di variante, la maggiore spesa rispetto al Q.E. post-gara è di complessivi € 33.000,00 a cui si dovrà fare fronte con somme a carico dell'amministrazione comunale;
- DI DARE ATTO** che la somma complessiva dell'intervento risulta essere pari ad € 258.000,00, di cui:
 - € 225.000,00, finanziato con DD.GG.RR. n. 2247 del 29 dicembre 2021 e n. 545 del 20 aprile 2022. Contributi per gli investimenti di cui all'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii. – esercizio 2022 e impegnato sul PEG del bilancio comunale:

Capitolo	1052040	Messa in sicurezza e risanamento casa e torre dell'orologio piazza San Michele Noha
Cod. Bilancio	01.05.2.02	Importo - € 225.000,00
V livello	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

- DI IMPEGNARE** la somma di € 33.000,00 con imputazione sul bilancio corrente 2025/2027, nel modo seguente:

Capitolo	8012002	Utilizzo oneri di urbanizzazione
----------	---------	----------------------------------

<i>Cod. Bilancio</i>	08.01.2.02	Importo - € 33.000,00
<i>V livello</i>	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.

7. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Saverio Mengoli;

LA GIUNTA

Con separata ed unanime votazione favorevole resa nei modi di legge,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per consentire al soggetto organizzatore la promozione dell'iniziativa nel rispetto della tempistica indicata.



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici Servizio Ambiente e verde - Arredo urbano

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA E "TORRE DELL'OROLOGIO" IN PIAZZA SAN MICHELE NELLA FRAZIONE DI NOHA" (DD.GG.RR. n. 2247 del 29 dicembre 2021 e n. 545 del 20 aprile 2022. Contributi per gli investimenti di cui all'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii. – esercizio 2022) - CUP: H25F21001350002 – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **79** del **05/05/2025**, **Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici Servizio Ambiente e verde - Arredo urbano**, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione.

Galatina, **05/05/2025**

Il Responsabile del Servizio
CONSUELO TARTARO



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici Servizio Ambiente e verde - Arredo urbano

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA E "TORRE DELL'OROLOGIO" IN PIAZZA SAN MICHELE NELLA FRAZIONE DI NOHA" (DD.GG.RR. n. 2247 del 29 dicembre 2021 e n. 545 del 20 aprile 2022. Contributi per gli investimenti di cui all'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii. – esercizio 2022) - CUP: H25F21001350002 – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **79** del **05/05/2025**, **Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici Servizio Ambiente e verde - Arredo urbano**, **ATTESTA** la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni.

Galatina, **05/05/2025**

Il Dirigente/Responsabile
PATERA ANTONIO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale
(Consuelo Tartaro)**

**Il Sindaco
(Fabio Vergine)**

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- **Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)**

Galatina, lì **06/05/2025**

**Il Segretario Generale
(Consuelo Tartaro)**

